

質問書に対する回答

件名) 常磐自動車道 大北川高架橋はく落対策工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	割掛対象表参考内訳書 【仮設備工事費】 足場工費①	割掛対象項目【仮設備工事費】足場工費①のうち小木津山公園橋の固定足場について設置・撤去費用は含まないとの記載がありますが、他項目においても小木津山公園橋の固定足場の設置・撤去に該当する項目が見受けられません。 上記、小木津山公園橋 固定足場(A1・A2)の設置・撤去費は別途協議と考えてよろしいでしょうか。	小木津山公園橋の固定足場の設置・撤去費用は割掛対象項目【仮設備工事費】足場工費②に含むものとお考えください。
2	設計図 103/408	排水装置取替工 排水ますBの取替について、詳細図では排水ます本体の側面に舗装排水用と思われる丸穴開口が見受けられます。本工事においては排水ます設置後にコンクリートによる研り範囲の復旧となりますので、側面の丸穴開口は不要かと思われます。同じく排水ますのアンカーバーについても寸法・規格などをご教示ねがいます。	3月28日付質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 排水ます設置後にコンクリートによる研り範囲の復旧を行いますが、万が一漏水等が発生する場合に備えて側面の丸穴開口を設けておりますので、設計図 103/408のとおりお考えください。 排水ますのアンカーバーについては、設計要領 第二集 橋梁保全編 7-103に示すとおりです。