

質問書に対する回答

件名) 常磐自動車道 大北川高架橋はく落対策工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 6-(6) 高架下施設関係	大北川高架橋 (A-20～A24・B-21～B-24) 高架下の大塚電気(株)の駐車場内において施工を行う際には、現在駐車されている車両などは駐車されていないものとして考えてよろしいでしょうか。仮に車両などが駐車された状態において施工を行う場合は、車両などへの養生設備費用などについては別途協議と考えてよろしいでしょうか。	施工期間中も車両の駐車は行われますが、施工に必要な範囲には車両の駐車は行われないものとお考えください。
2	設計図面 8/408	排水装置取替工 排水ますBの取替において設計では、排水ますの上部の撤去のための研り数量が計上されておりますが、排水ます下部(φ150の筒部分)の撤去のための研り数量は計上されておられません。今回の排水装置取替工 排水ますBの取替数量(重量)では、排水ます上部・下部両方の取替を想定した重量に思われますので、排水ます下部の撤去については別途協議とを考えてよろしいでしょうか。	設計図面 8/408 排水装置取替 排水ます B詳細図に図示された範囲の研り数量が排水ます上部・下部撤去に必要な研り数量と考えています。