

質問に対する回答について

工事名) 仙台東部道路 新名取川橋耐震補強工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	P1 橋脚は水上ですが検査路設置・撤去を移動足場で行うこととなっています。 受注後、現地照査、施工計画検討の結果、変更が必要と判断された場合、変更可能と考えてよろしいでしょうか。	変更が生じる場合は、監督員と別途協議となります。
2	台座モルタルの既設コンクリートはつりは、横変位拘束構造Mの単価項目に含まれると考えてよろしいでしょうか。また、はつり方法は、人力かウォータージェットかどちらでしょうか。ご教示ください	横変位拘束構造Mに含め、はつり方法はウォータージェットとなります。