

道央自動車道 苫小牧川橋床版取替工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 11月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

北広島管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 苫小牧川橋床版取替工事

2. 路線名 道央自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 白老町 (KP 80.6)
 (至) 北海道 苫小牧市 (KP 47.2)
 (自)
 (至)
 (自)
 (至)
 (自)
 (至)
 (自)
 (至)

4. 工 費
 工事価格対象額 円
 消費税および地方消費税相当額 円
 計 円

5. 施工内容

項 目				上 り 車 線	下 り 車 線
総 延 長			3 9 9 . 6 m	1 9 9 . 8 m	1 9 9 . 8 m
内 訳	道 路	延 長	0 m	0 m	0 m
		箇所数	4	2	2
	橋りょう	延 長	3 9 9 . 6 m	1 9 9 . 8 m	1 9 9 . 8 m
		箇所数	0	0	0
		延 長	0 m	0 m	0 m

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から1380日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	特 - (1)	プレキャストP C床板工 プレキャストP C床板の製作A1	120	枚			
2	特 - (1)	プレキャストP C床板工 プレキャストP C床板の製作A 2	16	枚			
3	特 - (1)	プレキャストP C床板工 プレキャストP C床板の製作A 3	6	枚			
4	特 - (1)	プレキャストP C床板工 プレキャストP C床板の製作B 1	38	枚			
5	特 - (1)	プレキャストP C床板工 プレキャストP C床板の製作B 2	6	枚			
6	特 - (1)	プレキャストP C床板工 プレキャストP C床板の製作B 3	2	枚			
7	特 - (1)	プレキャストP C床板工 プレキャストP C床板の製作B 4	2	枚			
8	特 - (1)	プレキャストP C床板工 プレキャストP C床板の架設A	142	枚			
9	特 - (1)	プレキャストP C床板工 プレキャストP C床板の架設B	48	枚			
10	特 - (2)	既設床板撤去工 床板A	2,938	m2			
11	特 - (2)	既設床板撤去工 床板B	1,048	m2			
12	特 - (2)	既設床板撤去工 壁高欄A	354	m			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	特 - (2)	既設床板撤去工 壁高欄B	130	m			
14	8 - (1)	コンクリート A 1 - 4	10	m ³			
15	8 - (1)	コンクリート P 6 - 5	273	m ³			
16	8 - (2)	型わく A	958	m ²			
17	8 - (3)	鉄筋 A	1.99	t			
18	8 - (3)	鉄筋 A (E)	39.01	t			
19	特 - (3)	桁端部支間長低減部材 桁端部支間長低減部材 A	3,658	kg			
20	特 - (3)	桁端部支間長低減部材 桁端部支間長低減部材 B	1,445	kg			
21	11 - (2)	伸縮装置 E (S = 30 mm)	44	m			
22	11 - (2)	伸縮装置 E (S = 70 mm)	22	m			
23	11 - (2)	伸縮装置 E (S = 90 mm)	22	m			
24	13 - (5)	アスファルト混合物 アスファルトコンクリート橋梁レベリング層 (t = 4 cm)	4,253	m ²			見積対象

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	13 - (4)	アスファルト混合物 アスファルトコンクリート表層工 (t = 4 c m)	4,253	m ²			見積対象
26	13 - (16)	床版防水工 床版防水工 A	4,253	m ²			
27	15 - (8)	中央分離帯転落防止網 中央分離帯転落防止網	202	m ²			
28	特 - (4)	中央分離帯転落防止網 中央分離帯転落防止板	23	m ²			
29	特 - (5)	プレキャスト製コンクリート防護柵工 A	635	m			
30	特 - (5)	プレキャスト製コンクリート防護柵工 B	216	m			
31	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (一般部) c - 3 - (1) W	12,387	m ²			
32	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (特殊部) g - 3 - (1) W	874	m ²			
33	17 - (2)	塗替塗装 曲面加工 (R面取り)	15,102	m			
34	17 - (31)	はく落防止対策工 A	157	m ²			
35	17 - (32)	表面保護工 コンクリート表面被覆工	102	m ²			
36	特 - (6)	飛雪防止柵工 飛雪防止柵工	89	m			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
37	19 - (1)	交通規制工 路肩移動規制	8	回			見積対象
38	19 - (1)	交通規制工 路肩規制 I × 1	33	回			見積対象
39	19 - (1)	交通規制工 車線規制 I × 1 × 0	31	回			見積対象
40	19 - (1)	交通規制工 中央分離帯規制 I × 1	15	回			見積対象
41	19 - (1)	交通規制工 中央分離帯規制 (昼夜連続) II × 1 A1	1	回			見積対象
42	19 - (1)	交通規制工 中央分離帯規制 (昼夜連続) II × 1 A2	1	回			見積対象
43	19 - (1)	交通規制工 中央分離帯規制 (昼夜連続) II × 1 B1	1	回			見積対象
44	19 - (1)	交通規制工 中央分離帯規制 (昼夜連続) II × 1 B2	1	回			見積対象
45	19 - (1)	交通規制工 対面通行規制 (昼夜連続) II × 1 A1	1	回			見積対象
46	19 - (1)	交通規制工 対面通行規制 (昼夜連続) II × 1 A2	1	回			見積対象
47	19 - (1)	交通規制工 対面通行規制 (昼夜連続) II × 1 B1	1	回			見積対象
48	19 - (1)	交通規制工 対面通行規制 (昼夜連続) II × 1 B2	1	回			見積対象

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
49	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員	734	人・日			見積対象
50	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B	228	人・日			見積対象
51	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員(Y)	60	人・日			見積対象
52	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B(Y)	60	人・日			見積対象
53	特 - (8)	率計上工事に関する事項	1	式			
		計①					
54		諸経費①	1	式			
55	特 - (7)	詳細設計	1	式			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					