

質問書に対する回答 2

件名	東北自動車道 加須管理事務所管内橋梁補修工事		
番号	質問箇所	質問事項	回答（発注者使用欄）
1	図面89/123、図面95/123、 図面96/123	新寺塚橋において図面89の標準断面図には電力管が記載されており ますが、図面95および図面95の数量内訳にはコンクリート表面処理工と してウォータージェット工法のための計上となっております。電力管近接施 工についてディスクサンダー工法での施工は想定されていないと考 えてよろしいでしょうか。ディスクサンダー工法での施工が必要な場合 は施工数量をご教示願います。	電力管近接施工についても、ウォータージェット工法を想定しており ます。
2	図面123/123	六万部橋の水平力分担構造撤去・復旧において、既設のブラケット背 面に樹脂注入がされているか否かご教示下さい。	既設のブラケット背面への樹脂注入はされておりません。
3	図面123/123	六万部橋の水平力分担構造撤去・復旧において、復旧の際にブラケッ ト背面への樹脂注入が必要か否かご教示ください。	樹脂注入は必要ないと想定しております。