

質問に対する回答について

工事名) 常磐自動車道 R8 仙台東管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	各工種舗装面積×厚さ＝962m ³ に対して建設副産物の種類(アスファルト・コンクリート塊) 約 1,240 m ³ 、(コンクリート塊 無筋) 約 70m ³ となっています。数量の確認をお願いします。	特記仕様書の数量に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 アスファルト・コンクリート塊 約 844m ³ コンクリート塊 無筋 約 117m ³ 後日、訂正公告を掲載いたします。
2	既設舗装断面がないため、コンクリート塊(無筋)(セメント安定処理路盤工)の厚さが不明です。常磐自動車道 新地 IC～山本 IC の既設舗装断面をご教示ください。また路盤の撤去は切削なのか掘削なのかご教示願います。	既設舗装断面については 表層 4cm、基層 6cm、上層路盤工 10cm、 下層路盤工(セメント安定処理路盤工) 20cm となります。また、切削となります。