

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 R8 福島管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>標準横断図では、基層用遮水性アスファルト混合物（t = 10 cm）、高弾性上層路盤用混合物（t = 18 cm）と表記があります。既設の舗装構成はどの様になっていますでしょうか。路盤部の 18 cm の切削は一回施工でよろしいでしょうか。また、舗設において、基層用遮水性アスファルト混合物は、1 層の施工でよろしいでしょうか。それとも 2 層施工でしょうか。ご教示ください。</p>	<p>既設舗装断面は、 表層 4 cm、基層 6 cm、上層路盤 18 cm となります。 切削回数等の積算に関する質問はお受けできません。 貴社の施工計画に基づきお考えください。</p>