

質問に対する回答書について

工事名) 秋田自動車道 相野々橋 (PC上部工) 工事

質問事項と回答

番号	質 問	回 答
1	<p>設計図面 140/229、150/229、151/229、 152/229、153/229、155/229</p> <p>橋台・橋脚構造一般図の右側に支承の無収縮モルタル数量が記載されていますが、数量が少なく誤りがあると思われる。2ヶ所分計上されていますでしょうか。ご確認のほどお願いいたします。</p>	<p>各橋台・橋脚に設置される支承2箇所当たりの無収縮モルタルの数量については、下記のとおりです。</p> <p>A 1 橋台 0.757m³ P 1 橋脚 1.775m³ P 2 橋脚 1.052m³ P 3 橋脚 1.052m³ P 4 橋脚 0.949m³ A 2 橋台 0.616m³</p>