

件名	常磐自動車道 守谷SAスマートIC幅杭設置測量
----	-------------------------

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
1	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	1-12-3 地下名節部の確認等について	「（３）試掘については、原則として次の通り行うものとする。」記載があります。金抜設計書には含まれていないが計上する必要があるかご教示願います。計上する場合は、何か所かご教示願います。	当初設計に試掘工は含んでおりませんので、入札時には試掘工の費用を計上する必要はございません。
2	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	2－4 打合せ	「当初の打合せは現地踏査時に行い」との記載ですが、金抜設計書に「現地踏査」の工種がありません。用地幅杭設置測量等に含まれていますか。	特記仕様書に誤りがありました。「現地踏査」は、実施しないものとお考え下さい。上記については、交付図書を訂正いたします。
3	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	P8 用地幅杭設置測量	測量総ぐいの本数をご教示願えますでしょうか。	調査等積算基準2－6に基づく算定を想定しています。
4	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	P9 用地実測図原図の作成	縮尺は1/500でよろしいでしょうか。	そのとおりお考え下さい。
5					
6					
7					