

關越自動車道 三室沢橋床版取替工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

高崎管理事務所



積 算 内 訳 書

工 事 名		関越自動車道 三室沢橋床版取替工事										
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳								
コンクリート構造物工	式	1	29,981,405									
コンクリート工	式	1	3,707,023	コンクリート A 1-1	101	m <sup>3</sup>	A 1-3	116	m <sup>3</sup>	15	m <sup>3</sup>	
型わく工	式	1	14,054,438	型わく A	1,628	m <sup>2</sup>	C	1,849	m <sup>2</sup>	221	m <sup>2</sup>	
鉄筋工	式	1	12,219,944	鉄筋 A	53	t	B	53	t	0.17	t	
PC構造物工	式	1	280,890,908									
PC構造物の詳細設計	式	1	41,741,234	床版の詳細設計A				1	式			
				床版の詳細設計B				1	式			
				床版の詳細設計C				1	式			
				床版の詳細設計D				1	式			
PC構造物の架設	式	1	30,245,265	プレキャストPC床版の架設A(昼夜)				105	枚			
プレテンションPC部材	式	1	208,904,409	プレキャストPC床版の製作A				80	枚			
				プレキャストPC床版の製作B				4	枚			
				プレキャストPC床版の製作C				21	枚			
鋼構造物工	式	1	4,068,570									
鋼構造物の架設	式	1	4,068,570								5	t
橋梁付属物工	式	1	168,859,552									
支承工	式	1	145,119,784	E-520・520・11・6(A)				8	箇所			
				E-520・520・11・6(B)				8	箇所			
				E-420・420・13・6				8	箇所			
伸縮装置工	式	1	23,739,768	伸縮装置(鋼製フィンガー)	25,363	kg		25,363	kg			
舗装工	式	1	33,522,732									
オーバーレイ工	式	1	8,259,691	オーバーレイ工 t=4cm	187	m <sup>2</sup>	他	469	m <sup>2</sup>	282	m <sup>2</sup>	
切削オーバーレイ工	式	1	5,118,657	切削オーバーレイ工 他	365	m <sup>2</sup>		365	m <sup>2</sup>			
				路面切削工A1				3,537	m <sup>2</sup>			
レベリング工	式	1	3,392,550	アスファルト基層混合物	189	t		189	t			
床版防水工	式	1	16,751,834	床版防水工 A	2,002	m <sup>2</sup>		2,002	m <sup>2</sup>			
				止水目地工A				211	m			
				止水目地工B				124	m			
構造物保全工	式	1	114,258,291									
落橋防止工	式	1	58,812,659	縁端拡幅工M_t				35	t			
				鋼製ブラケット	35	t						
				縁端拡幅工M				332	本			
				アンカー工	332	本						
									1,317	kg		

積 算 内 訳 書

工 事 名		関越自動車道 三室沢橋床版取替工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				φ 2 3	154 m
				φ 2 6	81 m
				φ 2 9	66 m
				φ 3 5	111 m
					8 箇所
					8 箇所
超速硬コンクリート工	式	1	50,584,244	超速硬コンクリート	181 m <sup>3</sup>
はく落防止対策工	式	1	3,247,688	A	24 m <sup>2</sup>
				B	176 m <sup>2</sup>
表面保護工	式	1	1,613,700	コンクリート表面被覆工	225 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	343,883,300		
構造物等取壊し工	式	1	85,423,028		1,921 m <sup>2</sup>
その他附帯工	式	1	106,062,677		1 式
交通規制工	式	1	98,196,169	車線規制 L×N×M	305 回
				中央分離帯規制 L×N	27 回
				A 1	8 台
				A 2	636 台・日
				B 1	20 台
				B 2	1,590 台・日
				C 1	20 台
				C 2	1,590 台・日
交通保安要員	式	1	54,201,426	交通監視員	2,898 人・日
				交通誘導警備員B	222 人・日
目的物工事費 計	式	1	975,464,758		
仮設工事費	式	1	60,569,210		
その他	式	1	365,428	有料道路料金費 (1)	1 式
				有料道路料金費 (2)	1 式
				有料道路料金費 (3)	1 式
				有料道路料金費 (4)	1 式
				有料道路料金費 (5)	1 式
仮設備工事費	式	1	58,976,863	足場工費	1 式
				支保工費	1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名 関越自動車道 三室沢橋床版取替工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				吊足場工費 (標準型側面) 1 式
				昇降足場費 1 式
雑工事費	式	1	1,226,919	橋面養生費 1 式
				壁高欄目地板費 1 式
				その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	1,036,033,968	
共通仮設費	式	1	109,280,232	
共通仮設費	式	1	32,850,232	工所用機械運搬費 1 式
				工所用機械分解組立費 1 式
				はく離抵抗試験費 1 式
				現場溶接部検査費 1 式
				非破壊検査試験費 1 式
				プレキャストPC床版の架設A (昼夜) 1 式
				E-520・520・11・6 (A) 1 式
				E-520・520・11・6 (B) 1 式
				E-420・420・13・6 1 式
				鋼製ブラケット 1 式
率計上分	式	1	76,430,000	
現場管理費	式	1	301,796,000	
間接工事費 計	式	1	411,076,232	
工事原価	式	1	1,447,110,200	
一般管理費等	式	1	132,289,800	
工事価格	式	1	1,579,400,000	