

工事名:首都圏中央連絡自動車道 阿見工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	12-3_ 図面・吉原高架橋	105/113吉原高架橋P6橋脚土留工図は、3/113吉原高架橋全体一般図(その2)と照らし合わせると既設橋脚側鋼矢板が既設高架の高欄部分に干渉してしまいます。107/113吉原高架橋P8橋脚土留工図のように、新設橋脚側に鋼矢板を寄せて施工と同様に考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	3月3日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 吉原高架橋P6橋脚土留工図について、正しくは継手を伴う施工となります。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。