

質問書に対する回答  
首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋(鋼上部工)工事

番号	質問箇所	質 問 事 項	回 答
1	設計図16/562	A2橋台付近に計画されている調整池の施工は上部工施工後に行い、上部工施工時はヤードとして使用できると考えてよろしいですか。また、上部工施工時に他の箇所に調整池を設置する計画はありますか。ある場合は該当箇所を教えてください。	その通りお考え下さい。設計図16/562高谷川第5高架橋 全体一般図(その1)に記載の通り、調整池は橋梁工事完了後に他工事で施工となります。 また、他の箇所においても、上部工施工時に調整池の設置計画はございません。
2		高谷川上の施工条件として出水期の制約や耕作期の制約はありますか。	参考図に示す架設計画では、出水期、耕作期の制約はございません。 ただし、貴社の施工計画により、河川区域内、用地外での施工を計画される場合はこの限りではございません。