

質問書に対する回答

契約件名	上信越自動車道 西屋敷第二橋補修工事
------	--------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 2.1 割掛対象表の項目に示す 工事の内容 【仮設備工事費】 吊足場工費（標準型側 面）（設置・解体）及び （防護型側面）（設置・ 解体）の設置・解体	アンカー取付けに必要な鉄筋探査は橋梁点検車による施工が必要であると考えられます。費用には交通規制工を見込んでいるという解釈でよろしいでしょうか？ ご教示願います。	割掛図（6/7）に示すとおり、A2橋台側より施工を想定しており、橋梁点検車及び交通規制工は不要と考えますが、仮設計画においては貴社の施工計画に基づきお考えください。