

質問に対する回答書について

工事名) 秋田自動車道 相野々橋 (PC上部工) 工事

質問事項と回答

番号	質 問	回 答
1	特記仕様書 7 頁 工事概略工程 割掛対象表内訳書 2、3 頁 『特記仕様書 1 2 - 1 冬期休止期間』にて「冬季休止期間は工事用仮栈橋 A1, A2 の撤去、仮設構台 A1 の設置・撤去以外の現場作業を行ってはいけない。」と記載が有りますが、工事概略工程表に割掛対象表参考資料の P3-P4 固定支保工供用日数 222 日 + 移動作業車使用日数 154 日 (+ 組立解体 16 日) = 392 日を当てはめると移動作業車が冬期休止期間にかかると思われ、移動作業車の冬期休止期間残置が予想されます。待機期間の移動作業車損料は移動作業車設備費に見込んでいると考えてよいでしょうか。ご教示願います。	積算に関するご質問はお答えできません。
2	設計図面 P203, 206, 209, 212, 215/229 左記設計図面について、仮支柱上の油圧ジャッキを稼働させるためには、油圧ジャッキ本体に加えて『油圧ポンプ (電動式)』が必要と考えますが、油圧ジャッキとは別に『油圧ポンプ (電動式)』についても割掛対象表の仮支柱工費に計上されていると考えて宜しいでしょうか、ご教示願います。	そのとおりです。
3	02_金抜設計書 市場単価 (令和 8 年 4 月 (春号)) から鉄筋工の掲載がございません。本件の積算はどのように積算されておりますでしょうか。	積算に関する質問にはお答えできません。 なお、市場単価が掲載されている最新版をご覧ください。

4	設計図面 P203, 206, 209, 212, 215/229 左記図面に記載されている油圧ジャッキを稼働させるための油圧ポンプについて、「橋梁架設工事の積算（令和8年度版）5-4」には下記の記載があります。 油圧ポンプ[手動式]複動ジャッキ用(桁調整用 100t 以下) 油圧ポンプ[電動式]2 連動 100t 以下 1.5kw 油圧ポンプ[電動式]2 連動 200t 以下 2.2kw 油圧ポンプ[電動式]2 連動 200t 超 3.7kw 本工事では 2000kN(200t)、3000kN(300t)及び 5000kN(500t)油圧ジャッキを使用する計画です。 上記の記載より、油圧ポンプ[手動式]は 100t 以下のジャッキを対象としているため、本工事では適用できないと思われます。 この場合、2000kN(200t)の油圧ジャッキには「油圧ポンプ[電動式]2 連動 200t 以下 2.2kw」を、3000kN(300t)及び 5000kN(500t)油圧ジャッキには「油圧ポンプ[電動式]2 連動 200t 超 3.7kw」を使用すると考えて宜しいでしょうか、ご教示願います。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
5	02_金抜設計書 3 頁 使用する PC 鋼材はエポキシ被覆鋼材となっていますが、定着具につきましてもエポキシ被覆鋼材用と考えてよろしいでしょうか。もしくは土木工事等単価ファイルに記載の「フレッシュー12-T15.2 内ケーブル用」を適用されているのでしょうか。	積算に関するご質問はお答えできません。
6	06-1_設計図面_上部工 204, 207, 210, 213, 216/229 仮支柱数量表について、リース品の対象となる品名をご明示願います。	貴社の施工計画に基づきお考えください。

7	06-1_設計図面_上部工 221, 222, 223/229 開口部数量表について、リース品の対象となる品名をご明示願います。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
8	特記仕様書、割掛対象表、設計図面 設計図書に、「高欄作業車」の記載がありません。「高欄作業車」を使用しない場合、張出し施工区間の壁高欄施工に伴う必要な足場、支保工等の詳細設計図面、数量等についての、開示をお願いします。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
9	金抜設計書 3 頁 鉄筋工[市場単価]は 2026 年 4 月より廃止になりましたが、どのように計上されていますでしょうか。	本「質問に対する回答書について」質問番号 3 に対する回答のとおりとなります。
1 0	設計図面_上部工 228/229 A2 橋台背面に据え付ける 25t クレーンは高速道路上から進入するものと思われますが、進入路等の工事は別工事で実施されますか。また、進入に伴う規制の費用は設計変更の対象となりますか。	A2 橋台背面部には、設計図工(1/4)上部工_位置図(1/229)に示している「工事用道路 番号 12 岩瀬橋工事用道路」から関連工事により盛土されているⅡ期線部より進入出来るものとお考えください。
1 1	特記仕様書 14 頁 工事用車両泥落とし装置について、機械類の現場修理及び管理等に要する費用を適切に見込むためには貸与機械損料算定表に示される購入価格、現場修理費率等の値が必要ですが、明示していただけないでしょうか。	積算に関するご質問はお答えできません。貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。