

道央自動車道 市来知川橋床版取替工事

工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年5月

東日本高速道路(株)
北海道支社 札幌管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)道央自動車道 市来知川橋床版取替工事

工程	単位	数量	令和6年度					令和7年度					令和8年度					令和9年度					備考									
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
余裕期間																																120日間
詳細設計・製作	式	1					設計	照査	準備期間																							450日間(15ヶ月)
上り線																																
下り線																																
準備工	式	1																														
舗装撤去工																																
既設床版・高欄撤去工																																
床版架設工																																
場所打ち床版工																																
高欄工																																
伸縮継手工																																
床版防水工																																
舗装工																																
付属物																																
塗替塗装工																																
対面通行規制																																
車線規制																																
後片付け	式	1																														
工期																																1230日間(41ヶ月)

特記事項				令和6年度					令和7年度					令和8年度					令和9年度					備考							
内容	対応者	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1.工事用地等に関する事項																															
1)市来知川付近	受注者																														
2)市来知川付近	発注者																														
2.関係機関との協議完了予定時期																															
1)交通規制協議(対面通行等)	受注者																														交通規制協議 特記仕様書6(1)に記載
2)交通規制協議(対面通行等)	発注者																														交通規制協議 特記仕様書6(1)に記載
3)河川区域内の施工協議	受注者																														河川協議 特記仕様書6(2)に記載
4)河川区域内の施工協議	発注者																														河川協議 特記仕様書6(2)に記載
5)光通信ケーブル等協議	受注者																														光通信ケーブル等協議 特記仕様書6(3)に記載
6)光通信ケーブル等協議	発注者																														光通信ケーブル等協議 特記仕様書6(3)に記載
3.部分使用																															
1)床版取替工、橋梁付属物工、舗装工等																															工事の部分使用 特記仕様書20に記載
4.作業日及び作業期間に関する事項																															
1)交通規制抑制期間																															年末年始、GW、夏期休暇 特記仕様書7に記載
2)年末年始等																															年末年始、GW、夏期休暇 特記仕様書7に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。