

# 東北自動車道 蓮田サービスエリアランプ橋(鋼上部工)工事

## 工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年6月

東日本高速道路(株)  
関東支社 さいたま工事事務所

工事工程表(概略工程表)

工事名)東北自動車道 蓮田サービスエリアランプ橋(鋼上部工)工事

工種	単位	数量	令和6年度					令和7年度										令和8年度										備考									
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		12月	1月	2月	3月					
余裕期間																															60日間						
詳細設計	式	1																																			
鋼構造物(製作)	式	1																																			
鋼構造物(架設)	式	1																																			
床板工	式	1																																			
橋梁下部工	式	1																																			
橋梁付属物工	式	1																																			
後片付け	式	1																														60日間					

特記事項		令和6年度					令和7年度										令和8年度										備考							
内容	対応者	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1.工事用地に関する事項																														《特記仕様書6》				
架設、地組ヤード	受注者	(他工事使用)																															(他工事使用)	令和8年4月～令和9年1月
2.関連工事に関する事項(工事着手可能時期)																														《特記仕様書9》				
蓮田SA(下り線)ランプ橋A1橋台およびA2橋台	土工工事の受注者																		着手可											令和8年4月下旬				
3.部分引渡し及び部分使用に関する事項																														《特記仕様書19》				
東北自動車道 中央分離帯脱着式ガードレール	受注者																			部分使用										令和8年6月				
4.本線通行止め・ランプ閉鎖																														《特記仕様書9－5》				
東北自動車道 本線通行止め	発注者																				-									令和8年6月				
5.作業日及び作業時間に関する事項																														《特記仕様書8》				
交通規制抑制期間	受注者		-				-				-								-				-					-			年末年始、GW、夏期休暇			

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。  
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。  
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。