

東北自動車道 耳取川橋塗替塗装工事

工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年10月

東日本高速道路株式会社
東北支社 盛岡管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)東北自動車道 耳取川橋塗替塗装工事

項 目	数 量	単位	令和6年度				令和7年度										令和8年度																		
			12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月								
余裕期間	120	日	冬期休止期間												冬期休止期間														冬期休止期間						
準備工	1	式																																	
塗替塗装（耳取川橋）	2,472	m ²																																	
塗替塗装（仲田橋_区間1）	754	m ²																																	
塗替塗装（仲田橋_区間2）	2,026	m ²																																	
塗替塗装（鹿妻堰橋）	3,643	m ²																																	
あと片付け	1	式																																	
全体																																			

特記事項		令和6年度				令和7年度												令和8年度											
内容	対応者	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
1. 関係機関との協議完了時期																													
河川協議 一級河川 耳取川	発注者																												
鹿妻穴堰土地改良区	発注者																												
道路使用協議 県道36号線	発注者																												
2. 光通信ケーブル等近接協議	発注者																												

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。