

常磐自動車道 つくばみらいスマートIC舗装工事

工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年10月

東日本高速道路(株)
関東支社

工事工程表(概略工程表)
工事名)常磐自動車道 つくばみらいスマートIC舗装工事

工種	単位	数量	令和6年度		令和7年度												備考
			2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
余裕期間																	60日間
準備工	式	1															80日間(舗装工事)
土工(上り)																	
用・排水溝(上り)																	
舗装工(上り)																	
交通安全施設工(上り)																	
交通管理施設工(上り)																	
土工(下り)																	
用・排水溝(下り)																	
舗装工(下り)																	
交通安全施設工(下り)																	
交通管理施設工(下り・市街地)																	
後片付け	式	1															60日間

○特記事項

特記事項			令和6年度		令和7年度												備考
内容	対応者		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1.工事用地等に関する事項																	
1)STA.81+90～STA.83+00付近 工事着手時～工期末		発注者															特記仕様書5-1に記載
2)STA.82+40付近 工事着手時～工期末		発注者															特記仕様書5-1に記載
2.部分引渡し																	
1)つくばみらいSIC(本線、A、B、C、D、E、F ランプおよび市街地部)の用・排水溝、路面、 交通安全および交通管理施設等		受注者															特記仕様書20-1に記載
3.部分使用																	
交通規制抑制期間																	年末年始、GW、夏期休暇 特記仕様書8-1に記載
年末年始等																	年末年始、GW、夏期休暇 特記仕様書8-1に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。