

## 道央自動車道 苫小牧川橋床版取替工事

### 工事工程表(概要工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加資格者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年11月

東日本高速道路(株)  
北海道支社 北広島管理事務所

工事工程表(概略工程表)  
工事名)道央自動車道 苫小牧川橋床版取替工事

工種		数量	令和7年度												令和8年度												令和9年度												令和10年度												備考
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月													
余裕期間																																																	120日間		
詳細設計		一式																																																	
支障移転		一式																																																	
プレキャストPC床版製作		一式																																																	
事前調査工		一式																																																	
準備工事		一式																																																	
床版取替	苫小牧川橋(上り線)	約 560 m																																																	
	苫小牧川橋(下り線)	約 560 m																																																	
	錦多峰川橋(上り線)	約 1,565 m																																																	
	錦多峰川橋(下り線)	約 1,565 m																																																	
塗替塗装	苫小牧川橋(上り線)	約 1,470 m																																																	
	苫小牧川橋(下り線)	約 1,460 m																																																	
	錦多峰川橋(上り線)	約 5,170 m																																																	
	錦多峰川橋(下り線)	約 5,170 m																																																	
後片付け		一式																																															60日間		
工期																																																	1280日間(46か月)		

特記事項		令和7年度												令和8年度												令和9年度												令和10年度												備考		
内容	対応者	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1. 関係機関との協議完了予定時期																																																				
1)交通規制協議(対面通行等)	受注者																																																			交通規制協議 特記仕様書6.(1)に記載
2)河川区域内の施工協議	受注者																																																			河川協議 特記仕様書6.(2)に記載
3)光通信ケーブル等協議	受注者																																																			光通信ケーブル等協議 特記仕様書6.(3)に記載
2. 部分使用																																																				
1)床版取替工、橋梁付属物工、舗装工等 交通安全施設工、雑工																																																				工種の部分使用 特記仕様書19に記載
3. 作業日及び作業期間に関する事項																																																				
1)交通規制抑制期間																																																				年末年始、GW、夏季休暇 特記仕様書7に記載
2)年末年始等																																																				年末年始、GW、夏季休暇 特記仕様書7に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。  
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。  
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。