

東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築工事

工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年11月

東日本高速道路株式会社
関東支社

概略工事工程表
工事名)東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築工事

工種	数量	単位	令和7年												令和8年												令和9年												
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
余裕期間	1	式																																					
準備工	1	式																																					
富里IC RC造上屋解体工事	1	棟																																					
富里IC S造上屋新築工事	1	棟																																					
千葉北IC RC造上屋解体工事	1	棟																																					
千葉北IC S造上屋新築工事	1	棟																																					
片付け・成果品書類作成	1	式																																					
特記事項: 工事抑制期間																																							

この概略工事工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。