

上信越自動車道 長野管内(東)舗装補修工事

工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和7年6月

東日本高速道路(株)
関東支社 長野管理事務所

工事工程表(概算工程表)
工事名)上信越自動車道 長野管内(東)舗装補修工事

工種	令和7年度							令和8年度									備考
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
余裕期間																	120日間
準備工																	90日間
事前調査																	15日間
舗装補修工(土工部)																	90日間
舗装補修工(橋梁部)																	25日間
片付け																	60日間
全体																	400日間

○特記事項

特記事項		令和7年度							令和8年度										備考
内容	対応者	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		
1. 工事用地当に関する事項																			
1) 碓氷軽井沢IC作業基地																		特記仕様書に記載	
2. 関係機関との協議完了予定時期																			
1) 本線規制協議	発注者																	特記仕様書に記載	
3. 部分使用																		特記仕様書に記載	
1) 舗装路面																			
4. 作業日及び作業期間に関する事項																		年末年始、GW、夏期休暇 特記仕様書に記載	
1) 交通混雑期間																			
2) 雪水対策期間																			

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。