

## 上信越自動車道 太郎山トンネル換気設備更新工事

### 工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和7年9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工事工程表(概略工程表)

工事名) 上信越自動車道 太郎山トンネル換気設備更新工事

| 工種        |       | 単位 | 数量 | 令和7年度 |    |    | 令和8年度 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    | 令和9年度 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    | 令和10年度 |    |    |    |    |  | 備考 |
|-----------|-------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--|----|
|           |       |    |    | 2月    | 3月 | 4月 | 5月    | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月    | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月     | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |  |    |
| 余裕期間      |       | 式  | 1  |       |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |        |    |    |    |    |  |    |
| 準備工・現地調査  |       | 式  | 1  |       |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |        |    |    |    |    |  |    |
| 機材・機器類製作  |       | 式  | 1  |       |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |        |    |    |    |    |  |    |
| 現場工事/試験調整 |       | 式  | 1  |       |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |        |    |    |    |    |  |    |
| 後片付け      |       | 式  | 1  |       |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |        |    |    |    |    |  |    |
| 特記事項      | 年末年始等 |    |    |       |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |        |    |    |    |    |  |    |
|           |       |    |    |       |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |        |    |    |    |    |  |    |

この概略工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。  
したがって概略工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、  
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。  
また、この概略工程表の内容に関する質問は受け付けない。