

# 東北自動車道 R8青森管内舗装補修工事

## 工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和7年10月

東日本高速道路株式会社 東北支社  
青森管理事務所

工事工程表(概略工程表)  
工事名)東北自動車道 R8青森管内舗装補修工事

工種	単位	数量	令和7年度			令和8年度												備考
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		
余裕期間																60日間		
準備工	式	1														90日間(舗装工事(修繕))		
舗装補修工(東北道)	m2	13,600														調査工含む		
舗装補修工(青森道)	m2	2,700														夜間通行止め		
床版防水工	m2	1,300																
後片付け	式	1																

○特記事項

特記事項			令和7年度			令和8年度											備考
内容		対応者	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
7. 関連施設その他の関係																	特記仕様書7. 関連施設その他の関係に記載
道路関係		発注者															
規制関係		発注者 受注者															
8. 作業日及び作業期間に関する事項																	特記仕様書8. 作業日及び作業期間に関する事項に記載
交通規制抑制期間		受注者															
冬期休止期間		受注者															
通行止期間(青森道)		受注者															
通行止期間(十和田ICランプ)		受注者															

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。  
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。