

東北自動車道 R8盛岡管内舗装補修工事

工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和7年10月

東日本高速道路株式会社
東北支社 盛岡管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)東北自動車道 R8盛岡管内舗装補修工事

項 目	数 量	単位	令和7年度			令和8年度												令和9年度												備考
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
余裕期間																														60日間
準備工	1	式																												90日間
舗装補修工（本線）	72,000	m ²	冬期休止期間			GW抑制期間			夏期工事抑制期間			冬期休止期間			GW抑制期間			夏期工事抑制期間			冬期休止期間						2パーティー			
事前コア採取工	150	本																												
		m ²	冬期休止期間			GW抑制期間			夏期工事抑制期間			冬期休止期間			GW抑制期間			夏期工事抑制期間			冬期休止期間									
		m ²																												
後片付け	1	式	冬期休止期間			GW抑制期間			夏期工事抑制期間			冬期休止期間			GW抑制期間			夏期工事抑制期間			冬期休止期間						60日間			
全体																														

特記事項		令和7年度			令和8年度												令和9年度												備 考
内容	対応者	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1. 工事用地等に関する事項																													
西根TC	発注者																												
2. 関連施設その他との関係及び協議完了予定期間																													
規制関係	発注者																												
電力・通信施設関係（光通信ケーブル）	発注者																												
3. 部分使用																													
交通規制開放時																													
4. 規制抑制期間及び冬期抑制期間																													
交通規制抑制期間																													
冬季休止期間																													

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。