

千葉管理事務所管内 舗装補修工事

工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和7年12月

東日本高速道路株式会社 関東支社
千葉管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)千葉管理事務所管内 舗装補修工事

工種		令和8年度												令和9年度					備考
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
余裕期間																			120日間
準備工																			90日間
東関東自動車道	土工部・橋梁部																		
京葉道路	土工部・橋梁部																		
京葉道路(平場)	土工部・橋梁部																		
試験練り																			
試験舗装																			
通行止め・ランプ閉鎖																			
後片付け																			60日間

※1)原木IC閉鎖を含む

※2)宮野木JCT閉鎖を含む

○特記事項

内 容	対応者	令和8年度												令和9年度					備考
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
1. 工事用地等に関する事項																			
東関東自動車道 富里IC内	受注者																		
東関東自動車道 佐原香取IC内																			
東関東自動車道 西浦高架橋下																			
2. 関係機関との協議完了予定時期																			
道路交通法第80条に基づく協議	発注者																		
3. 部分使用																			
舗装路面	発注者																		
4. 交通規制抑制期間																			
高速道路等の交通規制を伴う工事																			
一般道の交通規制を伴う工事																			

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。