

常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事

工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和7年12月

東日本高速道路(株) 関東支社
水戸管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事

工種		単位	数量	令和9年												令和10年												令和11年												備考
				9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月									
余裕期間																																								
準備工		式	1																																					120日間
田野高架橋 (上り線)	下部工補強工																																							90日間
	落橋防止構造																																							
田野高架橋 (下り線)	下部工補強工																																							
	落橋防止構造																																							
久慈川高架橋	下部工補強工																																							
	落橋防止構造																																							
善提橋	下部工補強工																																							
	落橋防止構造																																							
宮田川橋 (上り線)	下部工補強工																																							
	支承取替工																																							
	制震構造																																							
	縁端拡幅工																																							
宮田川橋 (下り線)	落橋防止構造																																							
	下部工補強工																																							
	支承取替工																																							
	制震構造																																							
数沢川橋	落橋防止構造																																							
	支承取替工																																							
	制震構造																																							
	縁端拡幅工																																							
雑工	落橋防止構造																																							
後片付け	式	1																																					60日間	
工期	日	1,200																																						

○特記事項

[illegible]

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。