

（工事名） 東関東自動車道 R 7 成田舗装工事

工事工程表（概略工程表）

- ・この工事工程表（概略工程表）は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・工事工程表（概略工程表）は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この工事工程表（概略工程表）の内容に関する質問は受け付けない。

令和 8 年 2 月

東日本高速道路株式会社 関東支社
千葉管 理 事 務 所

工事工程表(概略工程表)

工事名) 東関東自動車道 R7 成田舗装工事

項目		令和8年度												令和9年度												備 考																														
		6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月				2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
		1			2			3			4			5			6			7			8				9			10			11			12			13			14			15			16			17			18		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30			
準備工																																																		80日間						
STEP0-1 (規制無)	用排水溝																																																	2パーティー						
	撤去工																																																	2パーティー						
	雑工（緑石・Coシール）																																																	2パーティー						
	管路工等																																																	2パーティー						
	舗装工等																																																	1パーティー						
STEP0-2 (車線規制)	用排水溝、撤去工等																																																	2パーティー						
STEP1 (連続車線規制)	用排水溝、撤去工、舗装工等																																																	2パーティー						
STEP2 (連続車線規制)	用排水溝、撤去工、舗装工等																																																	2パーティー						
STEP3 (車線規制)	用排水溝、撤去工、舗装工等																																																	2パーティー						
STEP4 (連続車線規制)	用排水溝、撤去工、舗装工等																																																	2パーティー						
STEP5 (連続車線規制)	用排水溝、撤去工、舗装工等																																																	2パーティー						
STEP6 (車線規制)	用排水溝、撤去工、舗装工等																																																	1パーティー						
後片付け																																																		90日間						

特記事項		令和8年度												令和9年度												備 考
内容	対応者	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月							
1. 関連工事に関する事項																										
上り線 STA. 34+00～STA. 38+00間の道路土工部	大成建設 ㈱																				特記仕様書 9-2に記載					
下り線 STA. 34+70～STA. 38+00間の道路土工部																										
上り線 STA. 38+00～STA. 42+40間の道路土工部	大成建設 ㈱																				特記仕様書 9-2に記載					
下り線 STA. 38+00～STA. 41+60間の道路土工部																										
2. 部分使用に関する事項																										
舗装工 東関東自動車道（上り線）走行車線 STA. 31+60.00～STA. 44+30.00の 舗装路面及び交通安全(管理)施設等	受注者																				特記仕様書 19-1に記載					
舗装工 東関東自動車道（上り線）追越車線 STA. 31+60.00～STA. 44+30.00の 舗装路面及び交通安全(管理)施設等	受注者																				特記仕様書 19-1に記載					
舗装工 東関東自動車道（下り線）追越車線 STA. 31+60.00～STA. 44+30.00の 舗装路面及び交通安全(管理)施設等	受注者																				特記仕様書 19-1に記載					
舗装工 東関東自動車道（下り線）走行車線 STA. 31+60.00～STA. 44+30.00の 舗装路面及び交通安全(管理)施設等	受注者																				特記仕様書 19-1に記載					
管路工 東関東自動車道（上り線）ボックス内部 追越車線側	受注者																				特記仕様書 19-1に記載					
管路工 東関東自動車道（上り線）ボックス内部 走行車線側	受注者																				特記仕様書 19-1に記載					
管路工 東関東自動車道（下り線）ボックス内部 走行車線側	受注者																				特記仕様書 19-1に記載					
管路工 東関東自動車道（下り線）ボックス内部 追越車線側	受注者																				特記仕様書 19-1に記載					
管路工 東関東自動車道（上下線）ボックス内部以外の全線	受注者																				特記仕様書 19-1に記載					
舗装工 中央分離帯防護柵施工完了箇所 STA. 33+24.40～STA. 34+70.00 STA. 41+45.00～STA. 43+6.60	受注者																				特記仕様書 19-1に記載					
3. 工事用道路に関する事項																										
工事用進入路A	大成建設 ㈱																				特記仕様書 13-1に記載					
工事用進入路B	大成建設 ㈱																				特記仕様書 13-1に記載					
工事用進入路C	大成建設 ㈱																				特記仕様書 13-1に記載					
工事用進入路D	大成建設 ㈱																				特記仕様書 13-1に記載					
4. 作業日及び作業期間に関する事項																										
作業抑制期間（高速道路等の交通規制を伴う工事）																					特記仕様書 8-1に記載					
全 体																						540日				

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約書上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。