

札幌自動車道 小樽JCT道路照明設備工事

工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、見積者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年2月

東日本高速道路(株)
北海道支社

工事工程表(概略工程表)
工事名) 札幌自動車道 小樽JCT道路照明設備工事

		単位	数量	令和8年度												令和9年度												備考
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
工期																												
余裕期間(60日)		式	1																									
準備期間		式	1																									
現地調査		式	1																									
機器製作		式	1																									
配管配線・機器据付撤去		式	1																									
試験調整		式	1																									
書類作成・後片付け		式	1																									
特記事項	関連工事	式	1																									
	部分使用	式	1																									特記1-5に記載
	冬季休止期間	式	1																									特記1-6に記載

この概略工事工程表は、見積者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。