

磐越自動車道 小松地区舗装工事

工事工程表（概略工程表）

- ・ この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・ 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・ この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年2月

東日本高速道路(株) 新潟支社
新潟工事事務所

磐越自動車道 小松地区舗装工事 概略工程表

工 種	令和8年度												令和9年度												令和10年度												備 考			
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
余裕期間	■																																							
準備期間			■																																					
土工																		■						■																
用排水工						■						■						■						■				■												
舗装工 路盤準備工						■																																		
路盤工						■						■						■						■					■											
基層工												■												■						■										
表層工															■										■						■									
コンクリート舗装版工						■						■																												
交通安全施設工														■	■							■																		
交通管理施設工														■																										
雑 工						■								■					■						■					■										
後片付け期間																																	■							

○特記事項

内容	令和8年度												令和9年度												令和10年度												備 考
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
土工引渡し				■																																	
施工ステップ STEP0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
STEP1														■																							
STEP2																	■																				
STEP3																		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
STEP4																										■											
STEP5																										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
夜間通行止め期間					■									■				■								■											
作業抑制期間				■	■								■	■											■	■			■	■							
冬季休止期間									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

この概略工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。

したがって概略工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段等について受注者の責任において定めるものとする。

また、この概略工程表の内容に関する質問は受け付けない。