

北陸自動車道 能生トンネル照明設備更新工事

工事工程表（概算工程表）

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年5月

東日本高速道路(株)新潟支社
上越管理事務所

工事工程表（概略工程表）
工事名）北陸自動車道 能生トンネル照明設備更新工事

工種	単位	数量	令和8年度												令和9年度					令和10年度					備 考
			7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
余裕期間	式	1																							60日間
機器製作	式	1																							
徳合トンネル（下り線） トンネル照明設備工事	式	1																							
名立大町トンネル（下り線） トンネル照明設備工事	式	1																							
能生トンネル（下り線） トンネル照明設備工事	式	1																							
上越IC 道路照明設備工事	式	1																							
上越IC 空中線設備工事	式	1																							
後片付け	式	1																							
図書作成等	式	1																							
特記事項	冬期休止期間																								対象：トンネル照明設備工事
	年末年始等（工事抑制期間）																								年末年始、GW、お盆等

この概略工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競負参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。