

東北自動車道 加須管内舗装補修工事

工事工程表(概略工程表)

- ・ この工事工程表(概略工程表)は、入札者の適正な施工計画検討に資するための参考資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・ 工事工程表(概略工程表)は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、本工事の入札者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・ この工事工程表(概略工程表)の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年6月

東日本高速道路(株)
関東支社 加須管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)東北自動車道 加須管内舗装補修工事

工種	令和8年度								令和9年度								備考	
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
余裕期間																		60日間
準備工																		90日間
舗装補修工(東北道)																		
舗装補修工(圏央道)																		
本線通行止め																		特記仕様書7-4に記載
夜間ランプ閉鎖																		特記仕様書7-4に記載
後片付け																		60日間

○特記事項

特記事項		令和8年度								令和9年度								備考	
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1. 関係機関との協議予定時期																			
1)本線規制協議	発注者																		特記仕様書6に記載
2. 本線通行止めに伴う広報	発注者																		
3. 夜間ランプ閉鎖に伴う広報	発注者																		
4. 部分使用																			特記仕様書16に記載
5. 交通規制抑制期間																			特記仕様書7-1に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事的
目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。