

関越自動車道 所沢管理事務所管内舗装補修工事

工事工程表(概略工程表)

- この工事工程表(概略工程表)は、入札者の適正な施工計画検討に資するための参考資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- 工事工程表(概略工程表)は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、本工事の入札者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- この工事工程表(概略工程表)の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年7月

東日本高速道路(株)
関東支社 所沢管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名) 関越自動車道 所沢管理事務所管内舗装補修工事

工種	単位	数量	令和8年度					令和9年度					令和10年度					令和11年度					備考			
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		7月	8月	9月
余裕期間																										120日間
準備工	式	1																								90日間
事前調査 土工部 (関越自動車道)	式	1																								
事前調査 土工部 (首都圏中央連絡自動車道)	式	1																								
事前調査 橋梁部 (関越自動車道)	式	1																								
事前調査 橋梁部 (首都圏中央連絡自動車道)	式	1																								
舗装補修工 土工部 (関越自動車道)	千m2	18.9																								
舗装補修工 土工部 (首都圏中央連絡自動車道)	千m2	13.4																								
舗装補修工 橋梁部 (関越自動車道)	千m2	0.7																								
舗装補修工 橋梁部 (首都圏中央連絡自動車道)	千m2	2.8																								
ランプ閉鎖	式	1																								
後片付け	式	1																								60日間

○特記事項

特記事項			令和8年度					令和9年度										令和10年度										令和11年度					備考						
内容		対応者	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		5月	6月	7月	8月	9月	
1.関係機関との協議完了予定時期																																							
1)ランプ閉鎖に伴う行政協議		発注者																																					特記仕様書71に記載
2)高速道路の道路協議		発注者																																					特記仕様書61に記載
1.部分使用																																							
1)特記仕様書15－11に示す箇所(本線)																																							部分使用開始時期:特記仕様書15－11に記載
交通規制抑制期間																																							年末年始、GW、夏期休暇 特記仕様書7－11に記載
年末年始等																																							年末年始、GW、夏期休暇 特記仕様書7－11に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事物物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。