

道央自動車道 R9室蘭管内舗装補修工事

工事工程表(概略工程表)

- この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年7月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

室蘭管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)道央自動車道 R9室蘭管内舗装補修工事

工 種	単 位	数 量	令 和 8 年 度					令 和 9 年 度															備 考
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
余 裕 期 間																					60日間		
準 備 工	式	1																			90日間		
アスファルト舗装改良工	m	10,700																					
雑工	式	1																					
後片付け	式	1																			60日間		

凡例: 冬季休止期間・交通規制抑制期間

○特 記 事 項

特 記 事 項		令 和 8 年 度					令 和 9 年 度															備 考
内 容	対応者	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1.部分使用 アスファルト舗装改良工、交通管理施設工、 構造物保全工及び関連項目							■												特記仕様書16-1に記載			
2.冬季休止期間			■												■				特記仕様書7-1に記載			
3.交通規制抑制期間							■				■								ゴールデンウィーク、夏季混雑期 特記仕様書7-2に記載			
4.交通規制協議	受・発注者					■																
5.光通信ケーブル等近接協議	受・発注者				■																	
6.夜間通行止め計画																			通行止め等による工事予定 特記仕様書7-4に記載			
大沼公園IC～落部IC							■															
落部IC～八雲IC								■														
落部IC～国縫IC								・														
八雲IC～国縫IC								■														
国縫IC～長万部IC								■														
長万部IC～豊浦IC									・													
豊浦IC～伊達IC									■													
伊達IC～室蘭IC									・													
室蘭IC～登別室蘭IC									・													

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとす
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。