

道央自動車道 R9札幌管内舗装補修工事

工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和 8年 8月

東日本高速道路株式会社 北海道支社
札幌管理事務所

工事工程表(概略工程表) 工事名)道央自動車道 R9札幌管内舗装補修工事

工種	単位	数量	令和8年度					令和9年度								備考	
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		12月
余裕期間																	60日間
準備工	式	1															90日間
アスファルト舗装改良工	m ²	18,400															
床版防水工	m ²	600															
雑工	式	1															
後片付け	式	1															60日間

○特記事項

特記事項			令和8年度					令和9年度								備考	
内容		対応者	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		12月
1.部分使用																	
1)切削オーバーレイ工																	
2)切削オーバーレイ工 開削調査																	
3)床版防水工 元野幌高架橋(下り線)																	
2.交通規制協議		受・発注者															
3.光通信ケーブル等近接協議		受・発注者															
5.交通規制抑制期間																	特記仕様書7に記載
6.冬季休止期間																	特記仕様書7に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
 したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、
 工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
 また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。