

北陸自動車道 R8新潟管内橋梁補修工事

工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年8月

東日本高速道路(株)
新潟支社 新潟管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)北陸自動車道 R8新潟管内橋梁補修工事

工種	単位	数量	令和8年度		令和9年度												令和10年度								備考
			2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
余裕期間																								60日間	
準備期間	式	1							部材製作期間														90日間		
荒井川橋(上りA1)	式	1						-----																	
漆山橋(上下A1)	式	1																							
漆山橋(上下A2)	式	1																							
国見橋(下りP1)	式	1																							
国見橋(上りP2)	式	1																							
ときめき橋	式	1																							
新津高架橋(上りA1)	式	1																							
新津高架橋(下りP3)	式	1																							
後片付け	式	1																						60日間	
GW 夏季混雑期 冬季規制期間 GW 夏季混雑期																									

GW

夏季混雑期

冬季規制期間

GW

夏季混雑期

○特記事項

特記事項		令和8年度		令和9年度												令和10年度								備考
内容	対応者	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
1.関係機関との協議完了予定時期																								
1)規制協議	発注者																						特記仕様書5に記載	
2)光通信ケーブル等損傷事故防止対策	受注者																						特記仕様書5に記載	
3)道路使用許可	受注者																						特記仕様書5に記載	
2.作業日、作業期間に関する事項																								
1)交通規制抑制期間（高速道路）					■			■									■				■			特記仕様書6-1に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、
工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。