

関越自動車道 R8湯沢管内舗装補修工事

工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年9月

東日本高速道路(株)
新潟支社 湯沢管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)関越自動車道 R8湯沢管内舗装補修工事

工種	単位	数量	令和 8年度					令和 9年度					令和 10年度					備考	
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月
余裕期間																			60日間
準備期間	式	1																	90日間
切削オーバーレイ工	m ²	39,000																	
打換工	m ²	16,000																	
床版防水工	m ²	9,000																	
粗面処理工	m ²	12,000																	
道路掘削	m ³	600																	
捨土掘削	m ³	1,400																	
後片付け	式	1																	60日間

特記事項			冬季休止期間					GW 長岡まつり大花火大会、夏季混雑期					冬季休止期間					GW 長岡まつり大花火大会、夏季混雑期					冬季休止期間									
特記事項			令和 8年度					令和 9年度					令和 10年度										備考									
内容		対応者	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1.関係機関との協議完了予定時期																																
1)規制協議			発注者																													規制協議 特記仕様書6に記載
2)光ケーブル近接協議			発注者																													光ケーブル近接協議 特記仕様書13～17に記載
2.作業日、作業期間及び作業時間に関する事項																																
1)交通規制抑制期間(高速道路)			受注者																													GW、長岡まつり大花火大会、夏季混雑期、冬季休止期間 特記仕様書7に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。