

東北自動車道 R 9 北上管内舗装補修工事

工事工程表（概略工程表）

- ・ この概略工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第 1 条に示す設計図書ではない。
- ・ 概略工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・ この概略工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和 8 年 1 0 月

東日本高速道路株式会社 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

工事工程表(概略工程表)

工事名)東北自動車道 R9北上管内舗装補修工事

工種	単位	数量	令和8年度			令和9年度												備考
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
余裕期間	式	1.0	■	■	■													60日間
準備工	式	1.0	■	■	■	■	■	■										90日間
事前コア採取(東北道)			■	■	■													
舗装補修工(東北道)	千m2	15.0	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	
舗装補修工・通行止め(秋田道)	千m2	1.3										■						
舗装補修工・通行止め(釜石道)	千m2	4.1										■						
第三駐車場	式	1.0	■	■	■			■	■									
後片付け	式	1.0	■	■	■								■	■	■	■	■	60日間

○特記事項

特記事項			令和8年度			令和9年度												備考
内容	対応者		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1.関係機関との協議完了予定時期																		
1)規制関係(本線)	発注者					■	■	■	■	■	■	■	■					道路規制協議 特記仕様書9(2)に記載
2)光通信ケーブル等損傷事故防止	発注者					■	■											光通信ケーブル等近接協議 特記仕様書15-3に記載
3)通行止め・ランプ閉鎖行政協議	発注者									■	■							他道路管理者間協議
2.部分使用																		
交通規制開放時									■	■	■	■	■					特記仕様書18に記載
3.交通規制抑制期間							■			■								特記仕様書10-1に記載
4.冬期休止期間			■	■	■								■	■	■	■	■	特記仕様書10-2に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。