

# 常磐自動車道 R9仙台東管内舗装補修工事

## 工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年10月

東日本高速道路株式会社 東北支社  
仙台東管理事務所

工事工程表(概略工程表)  
工事名)常磐自動車道 R9仙台東管内舗装補修工事

| 工種              | 単位  | 数量  | 令和8年度 |    |    |    |    | 令和9年度 |    |    |    |    |     |     |     |    | 備考   |    |
|-----------------|-----|-----|-------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|------|----|
|                 |     |     | 12月   | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月    | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |      | 2月 |
| 余裕期間            | 式   | 1.0 |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    | 60日間 |    |
| 準備工             | 式   | 1.0 |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    | 90日間 |    |
|                 |     |     |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |
| 舗装補修工(常磐道)      | 千m2 | 0.4 |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |
| 舗装補修工(南部道)      | 千m2 | 0.7 |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |
|                 |     |     |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |
| 舗装補修工・通行止め(常磐道) | 千m2 | 4.4 |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |
| 舗装補修工・通行止め(南部道) | 千m2 | 0.7 |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |
| 舗装補修工・通行止め(北部道) | 千m2 | 0.7 |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |
|                 |     |     |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |
|                 |     |     |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |
| 雑工              | 式   | 1.0 |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |
|                 |     |     |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |
| 跡片付け            | 式   | 1.0 |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |     |     |    | 60日間 |    |

○特記事項

| 特記事項             |  |     | 令和8年度 |    |    |    |    |    |    | 令和9年度 |    |    |     |     |     |    |    | 備考                                |
|------------------|--|-----|-------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----------------------------------|
| 内容               |  | 対応者 | 12月   | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月    | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |                                   |
| 1.関係機関との協議完了予定時期 |  |     |       |    |    |    |    |    |    |       |    |    |     |     |     |    |    |                                   |
| 1)規制関係(本線)       |  | 発注者 |       |    |    |    |    |    |    |       |    |    |     |     |     |    |    | 道路規制協議<br>特記仕様書7に記載               |
| 2)光通信ケーブル等損傷事故防止 |  | 発注者 |       |    |    |    |    |    |    |       |    |    |     |     |     |    |    | 光通信ケーブル等近接協議<br>特記仕様書7及び12に記載     |
| 3)通行止め・ランプ閉鎖行政協議 |  | 発注者 |       |    |    |    |    |    |    |       |    |    |     |     |     |    |    | 他道路管理者間協議                         |
| 4)建設副産物協議        |  | 発注者 |       |    |    |    |    |    |    |       |    |    |     |     |     |    |    | 共通仕様書1~28に記載                      |
|                  |  |     |       |    |    |    |    |    |    |       |    |    |     |     |     |    |    |                                   |
| 2.部分使用           |  |     |       |    |    |    |    |    |    |       |    |    |     |     |     |    |    |                                   |
| 1)交通規制開放時        |  |     |       |    |    |    |    |    |    |       |    |    |     |     |     |    |    | 特記仕様書15に記載                        |
| 3.交通規制抑制期間       |  |     |       |    |    |    |    |    |    |       |    |    |     |     |     |    |    | 年末年始、GW、夏期休暇、SW、冬期休暇<br>特記仕様書8に記載 |

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。  
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、  
工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。  
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。