

東北自動車道 R9仙台管内舗装補修工事

工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年10月

東日本高速道路(株) 東北支社
仙台管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)東北自動車道 R9仙台管内舗装補修工事

工種	単位	数量	令和8年度			令和9年度												令和10年度					備考
			2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		
余裕期間	式	1.0																				60日間	
準備工	式	1.0																				90日間(舗装工事(修繕))	
切削オーバーレイ工	千m2	8.9																				1パーティー	
ランプ舗装補修工(大衡IC、泉IC、白石IC)	千m2	0.5																					
床版防水工	千m2	0.6																					
泉PA下り線	箇所	1.0																				1パーティー	
後片付け	式	1.0																				60日間	

○特記事項

特記事項			令和8年度							令和9年度				令和10年度								備考
内容		対応者	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
1.関係機関との協議完了予定時期																						
1)規制関係		受発注者																				規制協議、道路使用協議 特記仕様書7(2)に記載
2)電力、通信施設関係		受発注者																				光通信ケーブル等近接協議 特記仕様書7(3)に記載
3)道路管理者協議関係		発注者																				一般道・道路・鉄道管理者との協議 特記仕様書7(1)に記載
2.部分使用																						
1)交通規制解放時																						
2)泉PA下り線																						
交通繁忙期間																						ゴールデンウィーク、夏期混雑期、年末年始 特記仕様書8-1(1)に記載
床板取替工事における本線対面通行期間																						白石IC～村田IC 特記仕様書8-1(2)に記載
冬期休止期間																						冬期休止期間 特記仕様書8-2に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。