磐越自動車道　R9会津若松管内舗装補修工事

工事工程表（概略工程表）

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
契約書第１条に示す設計図書ではない。
・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の
競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を
完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和８年１１月

東日本高速道路株式会社　東北支社
会津若松管理事務所

工事工程表（概略工程表）
工事名）磐越自動車道　R9会津若松管内舗装補修工事

工種	単位	数量	令和8年度		令和9年度											備考
			2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
余裕期間																	60日間
準備工	式	1															90日間
舗装補修工（磐梯熱海IC～会津若松IC）	千㎡	15.6															
舗装補修工（会津若松IC～津川IC）	千㎡	2.9															
後片付け	式	1															60日間

○特記事項

特記事項			令和8年度		令和9年度											備考
内容	対応者		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1. 関係機関との協議完了予定時期																	
1）高速道路　交通規制協議　福島県		発注者															交通規制協議 特記仕様書7（1）に記載
2）高速道路　交通規制協議　新潟県		発注者															交通規制協議 特記仕様書7（1）に記載
3）電力、通信施設関係		発注者															光通信ケーブル等近接協議 特記仕様書12ー2に記載
2. 部分使用																	
1）交通解放時順次																	部分使用 特記仕様書15－1に記載
3. 作業制抑制期間																	
1）交通規制抑制期間																	GW、夏期混雑期 特記仕様書8－1に記載
2）冬期休止期間																	冬期休止期間 特記仕様書8－2に記載
4. 通行止め期間																	
1）会津若松IC～津川IC																	通行止め 特記仕様書8－5に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。