仙台北部道路　R8仙台東管内のり面補強工事

工事工程表（概算工程表）

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
　契約書第１条に示す設計図書ではない。
・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の
　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を
　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和８年１１月

東日本高速道路株式会社　東北支社
仙台東管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)仙台北部道路 R8仙台東管内のり面補強工事

工種	単位	数量	令和8年度		令和9年度												備考
			2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
余裕期間	式	1.0															
準備工	式	1.0															
工区No.1　立入防止柵撤去設置工	m	82.0															
捨土掘削	m3	123.5															
水抜きボーリング工	m	372.5															
かご枠工	m	64.0															
工区No.2　立入防止柵撤去設置工	m	21.0															
捨土掘削	m3	30.9															
水抜きボーリング工	m	132.0															
かご枠工	m	16.0															
工区No.3　立入防止柵撤去設置工	m	90.0															
捨土掘削	m3	144.8															
水抜きボーリング工	m	179.5															
かご枠工	m	75.0															
工区No.4　立入防止柵撤去設置工	m	25.0															
捨土掘削	m3	25.9															
砕石竪排水工	m3	5.3															
水抜きボーリング工	m	176.0															
かご枠工	m	10.0															
後片付け	式	1.0															

○特記事項

特記事項					令和9年度												備考
内容	対応者		3月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1.関係機関との協議完了予定時期																	
1)工事用地(借地)		発注者															特記仕様書7に記載
2.関係機関との協議完了予定時期																	
1)県、市区町村との協議(道路占用等)		発注者															道路占用 特記仕様8に記載
2)警察との協議(道路使用届等)		発注者															道路使用 特記仕様書8に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、
工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。