秋田自動車道　Ｒ９秋田管内舗装補修工事

工事工程表（概算工程表）

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
契約書第１条に示す設計図書ではない。
・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の
競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を
完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和　８年　１１月

東日本高速道路株式会社　東北支社
秋田管理事務所

工事工程表（概略工程表）

工事名）秋田自動車道　Ｒ９秋田管内舗装補修工事

工種	単位	数量	令和8年度		令和９年度												令和１０年度						備考
			2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
余裕期間																							60日間
準備工	式	1																					90日間（舗装工事（修繕））
舗装補修工（車線規制）	千m2	38																					
舗装補修工（夜間通行止め）	千m2	27																					
車線区分柵工（夜間通行止め）	m	104																					
標識工（一般道規制）	m2	6																					
標識工（夜間通行止め）	m2	14																					
後片付け	式	1																					60日間

○特記事項

特記事項		令和8年度		令和９年度												令和１０年度						備考
内容	対応者	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
１．関連施設その他との協議																						
・規制関係（本線）	発注者																					特記仕様書７に記載
・規制関係（一般道）	受注者																					特記仕様書７に記載
・電力、通信施設関係	発注者																					特記仕様書７に記載
２．作業日及び作業期間に関する事項																						
・作業抑制期間	－																					特記仕様書８に記載
・冬期休止期間	－																					特記仕様書８に記載
・通行止規制（夜間）	－																					特記仕様書８に記載
・一般道規制	－																					特記仕様書８に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。